



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº da Operação 0	Gestor/Programa/Modalidade/Ação /	Município/UF SANTANA DO LIVRAMENTO/RS	Localidade RUA DUQUE DE CAXIAS, 1644 - CENTRO	0	0	Localidade RUA DUQUE DE CAXIAS, 1644 - CENTRO
---------------------	--------------------------------------	--	--	---	---	--

Proponente 0	Objeto SEDE SISPREM - SANTANA DO LIVRAMENTO/RS	Empreendimento/Apelido REFORMA E AMPLIAÇÃO SISPREM
-----------------	---	---

F	META/ AGRUPOADOR	DESCRIÇÃO	VALOR RS	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		
					PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)
F	1	SERVIÇOS INICIAIS																			
F	1.1	TAPUMES	1.192,30	0,22%	100,00	100,00			100,00												
F	1.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	24.948,68	4,53%	100,00	100,00			100,00												
F	1.3	PLACA DE OBRA	593,34	0,11%	100,00	100,00			100,00												
F	1.4	MOVIMENTOS DE TERRA	13.557,68	2,46%	100,00	100,00			100,00												
F	2	LOCAÇÃO DE OBRA	1.159,25																		
F	2.1	GABARITO CONVENCIONAL	1.159,25	0,21%	100,00	100,00			100,00												
F	3	INFRAESTRUTURAS	45.690,96																		
F	3.1	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS - SAPATAS	16.487,16	2,99%	50,00	50,00	50,00	100,00													
F	3.2	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS - PILARES	6.345,45	1,15%	50,00	50,00	50,00	100,00													
F	3.3	BALDRAMES	18.149,27	3,30%	40,00	40,00	60,00	100,00													
F	3.4	RADIER - RAMPA DE ACESSO	4.709,08	0,86%	100,00	100,00			100,00												
F	4	SUPRAESTRUTURAS	72.822,41																		
F	4.1	PILARES	27.212,51	4,94%	20,00	20,00	80,00	100,00													
F	4.2	VIGAS	18.799,00	3,41%			80,00	80,00	20,00	100,00											
F	4.3	LAJES	2.622,00	0,48%					100,00	100,00											
F	4.4	ESCALADA DE CONCRETO ARMADO	3.355,47	0,61%					100,00	100,00											
F	4.5	PAREDES DE CONCRETO ARMADO	15.083,48	2,74%			25,00	25,00	75,00	100,00											
F	4.6	CONTRAVERGAS	2.307,62	0,42%			100,00	100,00		100,00											
F	4.7	VERGAS	3.442,33	0,63%			100,00	100,00		100,00											
F	5	VEDAÇÕES	46.347,23																		
F	5.1	JUNTAS DE DILATAÇÃO	57,19	0,01%			100,00	100,00		100,00											
F	5.2	ALVENARIAS EXTERNAS E INTERNAS	32.172,44	5,84%			20,00	20,00	80,00	100,00											
F	5.3	DIVISÓRIAS LEVES	14.117,60	2,56%																	
F	6	COBERTURAS	70.030,40																		
F	6.1	TESOURAS	23.127,65	4,20%					80,00	80,00	20,00	100,00									
F	6.2	TRAMA	3.213,22	0,58%					80,00	80,00	20,00	100,00									
F	6.3	SUBCOBERTURA	1.305,66	0,24%					80,00	80,00	20,00	100,00									
F	6.4	TELHAMENTO	31.115,92	5,69%					80,00	80,00	20,00	100,00									
F	6.5	ALGEROZES	4.043,76	0,73%							100,00	100,00									
F	6.6	CALHAS	5.125,62	0,93%							100,00	100,00									
F	6.7	RUFOS	2.098,57	0,38%							100,00	100,00									
F	7	FORROS	12.790,93																		
F	7.1	FORROS EM PVC	12.790,93	2,32%																	
F	8	IMPERMEABILIZAÇÕES	6.147,57																		
F	8.1	ESTRUTURAS ENTERRADAS	2.862,99	0,52%	50,00	50,00	50,00	100,00													
F	8.2	LAJES (REGULARIZAÇÃO - MANTA ASFÁLTICA - PROTEÇÃO MECÂNICA)	1.909,47	0,35%							100,00	100,00									
F	8.3	MADEIRAMENTO COBERTURA	1.375,11	0,25%					80,00	80,00	20,00	100,00									
F	9	PAVIMENTAÇÕES	49.155,19																		
F	9.1	ÁREAS INTERNAS	35.413,68	6,43%							100,00	100,00									
F	9.2	ÁREAS EXTERNAS	10.506,82	1,91%							100,00	100,00									
F	9.3	ACABAMENTO RÚSTICO (RAMPA DE ACESSO)	1.411,89	0,26%																	
F	9.4	RODAPÉS	1.822,80	0,33%							20,00	20,00									
F	10	REVESTIMENTOS	48.360,59																		
F	10.1	PAREDES EXTERNAS - FACHADAS	27.476,79	4,99%							75,00	75,00	25,00	100,00							
F	10.2	PAREDES INTERNAS PARA RECEBER PINTURA	13.588,56	2,47%							75,00	75,00	25,00	100,00							
F	10.3	PAREDES INTERNAS PARA RECEBER REVESTIMENTO CERÂMICO	2.566,46	0,47%							75,00	75,00	25,00	100,00							
F	10.4	CERÂMICOS	4.728,78	0,86%																	
F	11	ESQUADRIAS	55.352,37																		
F	11.1	EM ALUMÍNIO	32.734,84	5,94%																	
F	11.2	EM MADEIRA	5.485,08	1,00%																	
F	11.3	EM FERRO	17.132,45	3,11%																	
F	12	PINTURAS	35.643,07																		
F	12.1	PAREDES EXTERNAS - FACHADAS	17.791,32	3,23%																	
F	12.2	PAREDES INTERNAS	12.810,87	2,33%																	
F	12.3	PORTAS DE MADEIRA	795,01	0,14%																	
F	12.4	RECUPERAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA EXISTENTE	142,97	0,03%																	
F	12.5	PINTURA SOBRE FERRO	4.102,90	0,75%																	

META/ AGrupador	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	
F	13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	14.628,01			-		-		-		-		-		-		-		-
F	13.1	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	6.471,28	1,18%		-	10,00	10,00	10,00	20,00	80,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
F	13.2	INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO	3.797,19	0,69%		-	10,00	10,00	10,00	20,00	80,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
F	13.3	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	4.359,54	0,79%		-		-	20,00	20,00	80,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
F	14	EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS	6.886,09			-		-		-		-		-		-		-		-
F	14.1	LOUÇAS	3.491,62	0,63%		-		-		-		-		100,00	100,00		100,00		100,00	
F	14.2	METAIS	3.394,47	0,62%		-		-		-		-		100,00	100,00		100,00		100,00	
F	15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E DE LÓGICA	22.116,78			-		-		-		-		-		-		-		-
F	15.1	INSTALAÇÕES INTERNAS	22.116,78	4,02%		-		-		-		-		-		100,00	100,00		100,00	
F	16	INSTALAÇÕES EXTERNAS	22.186,24			-		-		-		-		-		100,00	100,00		100,00	
F	16.1	CORRIMÃO E GUARDA-CORPO	22.186,24	4,03%		-		-		-		-		-		100,00	100,00		100,00	
F	17	SERVIÇOS	1.104,01			-		-		-		-		-		-		-		-
F	17.1	EVENTUAIS E FINAIS	1.104,01	0,20%	20,00	20,00		20,00	5,00	25,00		25,00	5,00	30,00		30,00		30,00	70,00	100,00
F		Total (%) :			13,06	13,06	14,09	27,15	17,59	44,74	20,98	65,72	8,93	74,65	8,91	83,56	16,30	99,86	0,14	100,00
F		Total (R\$) :	550.713,10	100,00%	71.931,14	71.931,14	77.585,92	149.517,06	96.851,84	246.368,89	115.551,70	361.920,59	49.183,07	411.103,66	49.080,74	460.184,40	89.755,89	549.940,29	772,81	550.713,10